Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2023-04025	Endfassung	16.03.2023

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0430

Prüfumfang und Verantwortlichkeiten

Gegenstand der vorliegenden Prüfbescheinigung ist die wiederkehrende äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung der Leitung NR-21-L-0430 innerhalb der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung). Die Prüfung erfolgte durch die ZÜS Anlagenüberwachung Niers GmbH unter der Verantwortung von Dipl.-Ing. Claudia Pesch.

Die Durchführung der Maßnahmen erfolgte gemäß den Vorgaben der BetrSichV sowie der TRBS 1201 Teil 2. Die Festlegung der Prüffristen und die Gefährdungsbeurteilung basieren auf der NR-PFE-21-2015, welche eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung im Turnus von 5 Jahren vorsieht.

Prüfkonzept und Methodik

Die Festigkeitsprüfung wurde als zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) gemäß dem in NR-PK-21 festgelegten Prüfkonzept durchgeführt. Dieses Konzept sieht die Ermittlung der Wanddicke mittels Ultraschallprüfung vor, um die Standsicherheit der Leitung NR-21-L-0430 zu bewerten.

Die Anwendung der ZfP-Verfahren zur Festigkeitsprüfung erfolgt in Übereinstimmung mit BetrSichV 2015 Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7. Das entsprechende Prüfkonzept wurde durch die ZÜS bestätigt.

Prüfergebnisse und Wanddickenmessung

Die Wanddickenmessungen wurden gemäß dem Messblatt RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0430 durchgeführt. Für die Leitung NR-21-L-0430 (Material 1.4404, Do 60,3 mm, e_n 2,6 mm) wurden die Ist-Werte gegen die Werksnorm-Mindestwanddicke von 2,0 mm geprüft.

Es konnten keine Abweichungen festgestellt werden. Die gemessenen Wanddicken liegen über dem zulässigen Mindestmaß, was der Materialcharakteristik von austenitischem 1.4404 ohne messbare Wanddickenabnahme entspricht.

Bewertung und Zusammenfassung

Die Ergebnisse der äußeren Prüfung und der Festigkeitsprüfung sind im Prüfbericht ANG-DA-2023-04018 detailliert dokumentiert. Es wurden keine Mängel oder Rissanzeigen festgestellt.

Unter Berücksichtigung der Historie, insbesondere des Rissbefundes an NR-21-L-0415 aus dem Jahr 2019, wird das Prüfkonzept re-konfirmiert. Die Leitung NR-21-L-0430 ist für den weiteren Betrieb bis zur nächsten fälligen Prüfung gemäß NR-PFE-21-2015 freigegeben.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	16.03.2023	_____